

Výčet změn:
Úprava geometrie dopravního hřiště
soulměrně na osu běžecského oválu:
změna výměry plochy na 1101 m²
(původní výměra 1060 m²)
Délka obrubníků vnitřních polí hřiště:
441 m.

Zúžení doskočiště na šířku 5,75 m
(původní šířka 7 m). Osa rozběhu se
posouvá na třetí dráhu (od středu
oválu) včetně všech značek a
odrazových prvků pro skok daleký.

V návaznosti za změnu umístění oválu
úprava tras elektrického vedení,
areálového osvětlení, vodovodu a
kanalizace.

Úpravy výsadby stromů:
1) zrušení dvou krajních stromů (01) v
aleji podél severní cesty.
2) vysazení alejí různobarevné
kvetoucích stromů za bylinkovou
zahradou (není navýšen rozpočtu, jen
zpřesnění položky Z.10)

Změny 23.6.2015
Posunutí chodníku podél severní
hranice o 0,5 m dál od hranice
pozemku. Posunutí s tím souvisejících
vedení, stromů a zahradního domku.

Úprava schodišť v trase podél severní
hranice podle nového zaměření. Viz
řez.

Navracení chodníku v
severozápadním rohu do projektu.

Zrušení kabelů areálového osvětlení
připravených pro budoucí instalaci
svítilen u fotbalového hřiště.

Umístění trubek pro obměnitelné
dopravní značky (ozn. "Z") na
křižovatky dopravního hřiště, vždy 300
mm od okraje cesty, Ø 30 mm.
Přesunutí 3 ks. svítilen u dopravního
hřiště.

Změny 26.6.2015
Šířka chodníků změněna na 2 m u
hlavních cest, resp. 1,5 m u vedlejších.
V návaznosti na to jsou změněny i šířky
schodišť, posunuta vedení.
Nová výměra všech mlatových ploch je
celkem 1030 m².

Úprava ploch kolem tribuny a nástupu
na hřiště na míčové hry.

Úprava polohy 3 svítilen u oválu.

Změny 2.7.2015
odsazení severozápadního chodníku o
1 m od hranice pozemku

Úprava ploch kolem tribuny a nástupu
na hřiště na míčové hry.

Změny 3.7.2015
Dopravní hřiště: příprava pro semafor
(ozn. "S"), vytažení husího krku s
protahovacím drátem od objektu
zázemí zahrady k semaforům.
Dopravní značky (ozn. "Z") budou od
okrajů cestíček odsazeny o 500 mm.

Umístění rostíkovaců (ozn. "R") po
stranách fotbalového hřiště, napojení
na rozvod vody k zalévání.

POZNÁMKY:

1. Předáním dodávky je technický funkční, ucelený a bezchybný celek.
2. Všechny hrady a sportovní prvky budou odpovídat platným normám. Součástí dodávky jsou certifikáty výrobce o shodě výrobku s normami.
3. Plánem výstavby budou zhotoveny předlohy bezpodmínečně a odměny zřízení při před.
4. Před zadáním do výroby bude zhotovena dodavatelská dokumentace, která bude projednána a odsouhlasena s autorem návrhu stavby a technickým dozorem investora.
5. V rámci výroby přípravy bude provedeno zaměření stavby a nutné korekce.
6. Před zadáním do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
7. Před započatím prací budou vyčištěny stávající plochy TZB.
8. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou kladeny rozdíly modulární.
9. Neúplnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, lešení a spojovací prvky, stavební kování, komplektační a záštitovací práce, dokončování prvků TZB včetně potrubních předvrtávacích vedení, dokončení detailů návaznosti uzlových částí stavby.
10. Pokud během prací dojde k protikladnému nebo historickému nálezu, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, orgánům památkové péče a stavebnímu dozoru, zastupitelství prací a uhradit takové opatření, aby nedošlo k poškození nebo zřízení nálezu.
11. Tato dokumentace reprezentuje výrobní dokumentaci. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen před předání dodavatelé a autoru návrhu v 1:10. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostavčím dozorem příslušným tak, aby byla nutná pro provedení a doba nutná pro zapracování korektur neobstávala a plánem výroby. Pro účely organizace zhotovování dodavatel před zadáním dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory a technickým dozorem investora všechny harmonogramy předložené dodavatelé.
12. Tato dokumentace je autorským dílem. Nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, výtvarných a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

13. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou předkládány autorem návrhu a technickému dozoru investora k odsouhlasení v místě realizace. Dodavatel je povinen předložit vzorky a prototypy k odsouhlasení před zadáním do výroby před objevením produktu a dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro posouzení a doba nutná pro zpracování korektur neobstávala a plánem výroby. Pro účely organizace zhotovování dodavatel před zadáním dodávky zpracuje a odsouhlasí s projektantem s TDI časový harmonogram zhotovování.
14. Podrobně a literárně v souladu s projektem dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, sestavy, certifikátu, předložením detailů a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, jaké jsou vzhledem k velikosti vzorku a alternativy až do průkazného dosažení splnění zadání vlastností a odsouhlasení s autory a technickým dozorem investora.
15. Dodávka bude prováděna podle příslušných právních předpisů a technických norem doporučených.
16. Pro dodávku budou zajištěny podmínky výroby, suroviny a potřeby materiálu (1) jezdce.
17. Součástí dodávky stavby je zhotovení a zapojení drátů, potrubí pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v potu, velikosti a umístění pro potřeby TZB.
18. Kompletní, zapojení a odsouhlasení provozních a technických údajů soubor materiálů TZB a jejich provozní zkoušky jsou součástí dodávky stavby a musí být provedeno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby.
19. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude vypracována zpráva o výsledcích provedení.
20. Dodávka elektrických konstrukcí budou před začátkem protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.
21. Dodávka elektrických rozvodů TZB budou před začátkem protokolárně převzaty měřením příslušné profese.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jan Hájek	AUTOR: Ing. arch. Jan Hájek Ing. arch. Jakub Havlas Mgr. akad. arch. Pavel Joba SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Zuzana Hanulíková	ZHOTOVITEL: ATELIER M1 architekti Mělnická 1 169 01 Praha 6 info@atelierm1.cz
POŘIZOVATEL: OBEČNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE, Mělnická 43, 250 65 Libežnice	STUPEŇ: RD	PŘÍLOHA: RD
AKCE: ŠKOLNÍ ZAHRADY, LÍBEZNICE		
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES_CELKOVÝ	POČET PÁRŮ: 0-3	DATA: 15. 7. 2015
	MĚRITEL: 1: 500	PŘÍLOHA: C.3.1

